

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
					Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
2	<b>Обект: Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион В. Търново за общините В. Търново, Г. Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.</b>	2992 days?	Wed 20.6.07	Mon 29.6.15	20.6																	29.6
3	<b>1. Предимно инвестиционно проучване</b>	1761 days	Mon 2.2.09	Thu 28.11.10					2.2													28.11
4	ПИП по поръчка на МОСВ по проект EuropeAid/124485 (извън обхвата на проекта)	573 days	Mon 2.2.09	Tue 1.11.10																		
5	Коригиране на ПИП от Бенефициента според забележките на ЕРГ на МОСВ	497 days	Mon 30.7.12	Tue 23.11.13																		
6	<b>2. Финансов/ и икономически анализи</b>	1374 days	Wed 24.2.10	Thu 28.11.10					24.2													28.11
7	Първоначални ФИА по поръчка на МОСВ по проект EuropeAid/124485 (извън обхвата на проекта)	189 days?	Wed 24.2.10	Tue 31.10.10																		
8	Коригиране на ФИА от Бенефициента според забележките на ЕРГ	407 days?	Mon 30.7.12	Tue 23.11.13																		
9	<b>3. Оценка на въздействието върху околната среда</b>	1597 days?	Mon 18.2.08	Mon 2.7.12	18.2																	2.7
10	Изготвяне на Доклад за ОВОС	267 days	Mon 18.2.08	Wed 10.11.08																		
11	Процедури по ОВОС, вкл. издаване на решение по ОВОС	189 days?	Tue 18.11.08	Thu 30.4.09																		
12	Съдебни процедури във връзка с обжалване на решението по ОВОС	1146 days?	Fri 15.6.09	Mon 2.7.12																		
13	<b>4. Преценка от необходимостта за ОВОС</b>	1905 days	Tue 22.1.08	Tue 9.4.13	22.1																	9.4
14	Преценка от необходимостта за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на РСУО	14 days	Tue 22.1.08	Mon 4.2.08																		
15	Преценка от необходимостта за ОВОС на инвестиционно предложение на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура на РСУО (без съобщителна връзка)	104 days	Wed 6.6.12	Mon 17.9.12																		
16	Допълване преценка от необходимостта за ОВОС – съобщителна връзка	387 days	Sun 25.3.12	Tue 9.4.13																		
17	<b>5. Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000</b>	35 days	Tue 25.7.08	Thu 20.11.08				25.7														28.8
18	<b>6. Преценка на вероятността за оказване на значително отрицателно въздействие на план/програмата/проект или инвестиционно предложение върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 (в случай, че не са провежда заедно с т.3)</b>	0 days	Fri 1.11.13	Fri 1.11.13																		
19	<b>7. Издаване на комплексно разрешително</b>	782 days	Fri 26.8.11	Tue 16.10.13																		
20	Подготовка на заявление за издаване на КР по ЗООС	46 days	Fri 26.8.11	Mon 10.10.11																		
21	Допълване на заявление за издаване на КР по ЗООС	432 days	Fri 24.2.12	Tue 30.4.13																		
22	Подготовка на План за собствен мониторинг по компонент „Води“ и План за закриване и рекултивация на депото на площадка №5	21 days	Thu 3.5.12	Wed 23.5.12																		
23	Процедури по издаване на КР	227 days	Thu 20.10.11	Tue 15.10.13																		
24	<b>8. Други разрешителни или документи, свързани с проекта и демонстриращи неговата степен на готовност</b>	832 days	Fri 26.8.11	Wed 4.12.13																		
25	Разработване на задание за проучване и проектиране на ПУП-ПЗ и задание за проектиране на ПУП – ПП за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура на площадка №5 (без съобщителна връзка)	193 days	Fri 26.8.11	Wed 29.2.12																		
26	Преценка от необходимостта от ЕО на ПУП – ПЗ на площадка №5	70 days	Mon 26.11.11	Sat 10.2.12																		
27	Проектиране на ПУП-ПЗ за площадка № 5 и ПУП-ПП за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване и пътна връзка	50 days	Thu 3.5.12	Thu 21.6.12																		
28	Процедиране на ПУП-ПЗ за площадка №5	203 days	Thu 12.7.12	Wed 30.1.13																		
29	Процедиране на ПУП-ПП за елементите на довеждащата инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване и пътна връзка	203 days	Thu 12.7.12	Wed 30.1.13																		

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
30	Разработване на задание за ПУП – ПП за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура - съобщителна връзка и задание за проектиране на съобщителна връзка на площадка №5	22 days	Sat 20.10.12	Tue 20.11.12									
31	Проектиране на ПУП-ПП за съобщителна връзка на площадка №5	9 days	Wed 12.12.12	Wed 19.12.12									
32	Процедиране на ПУП-ПП за съобщителната връзка	273 days	Sun 10.3.13	Wed 4.12.13									
33	<b>9. Проектиране: (за всяка фаза на проектиране добавяте отделен ред)</b>	1070 days	Sun 1.8.10	Thu 1.5.14									
34	Проектиране на РСУО по проект EuropeAid 124485 - фаза Идеен проект	181 days	Sun 1.8.10	Mon 31.1.11									
35	Проектиране на РСУО по проект EuropeAid 124485 - фаза Работен проект	69 days	Tue 1.2.11	Tu 31.3.11									
36	Проектиране на РСУО, съгласно становище на УО на ОПОО от 02.08.2012 г. – фаза Идеен проект (извън дейностите за финансиране, за които се кандидатства)	15 days	Fri 23.6.13	Fr 12.7.13									
37	Проектиране на РСУО – фаза Работен проект, в хода на строителството (част от Инженеринга), съгл. чл.142, ел. 2 от ЗУТ въз основа на разработен по т.9.3 идеен проект (извън дейностите за финансиране, за които се кандидатства)	20 days	Sat 12.4.14	Thu 1.5.14									
38	Проектиране на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване и пътна връзка -фаза Работен проект	29 days	Wed 5.9.12	Wed 3.10.12									
39	Проектиране на съобщителната връзка – фаза Работен проект	11 days	Wed 13.2.13	Sat 23.2.13									
40	<b>10. Издаване на разрешително за строеж</b>	716 days	Mon 4.6.12	Tue 20.5.14									
41	Предварителен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, съгл. чл.142, ел. 2 от ЗУТ, на Идеиния инвестиционен проект, разработен по т.9.3, за РСУО	565 days	Mon 4.6.12	Fri 20.12.13									
42	Одобряване на идеен проект и издаване на разрешение за строеж по чл. 142,ал.2, и член 148 ал.4 от ЗУТ.	21 days	Sat 21.12.13	Fr 10.1.14									
43	Доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, съгл. чл.142 ал. 5 от ЗУТ, на Работния инвестиционен проект за РСУО, разработен в хода на строителството (Инженеринга) (извън дейностите за финансиране, за които се кандидатства)	4 days	Fri 2.5.14	Mon 5.5.14									
44	Одобряване на работния инвестиционен проект и допълване на разрешението за строеж, съгласно чл. 145 ал.2, чл. 142 ал.1 и 2,чл.148 ал.4, и чл. 154 от ЗУТ (част от Инженеринга)	15 days	Tue 6.5.14	Tue 20.5.14									
45	Доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура	585 days	Mon 4.6.12	Fri 20.12.13									
46	Одобряване на проект за довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура	7 days	Sun 22.12.13	Sat 28.12.13									
47	Издаване на разрешение за строеж за довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура	14 days	Sat 29.12.13	Fr 10.1.14									
48	<b>11. Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки</b>	2076 days	Wed 20.6.07	Fr 20.12.10									
49	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане изготвянето на Доклад за СВОС за инвестиционно предложение	10 days	Wed 20.6.07	Fr 29.6.07									
50	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане изготвянето на Доклад за оценка на съвместимостта с НАТУРА 2000	10 days	Wed 25.6.08	Fr 4.7.08									
51	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане изготвяне на Задание за ПУП – ПЗ	10 days	Wed 2.8.11	Fr 12.8.11									
52	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане изготвянето на Заявление за издаване на комплексно разрешително	10 days	Tue 6.9.11	Tu 18.9.11									





ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
94	Авторски надзор на проектантите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура по време на строителството – съобщителна връзка, по време на строителството (договаряне без обявление)	60 days	Tue 21.1.14	Fri 21.3.14									
95	Проучване и изработване на инвестиционен проект във фаза Идеен проект за обект Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново (извън дейностите за финансиране, за които се кандидатства)	10 days	Mon 17.6.13	Wed 26.6.13									
96	Доставка на експлоатационна механизация, доставка на транспортна техника и контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци (по обособени позиции) (с обособени позиции по видове) (открита)	150 days	Fri 5.1.14	Sun 29.6.14									
97	<b>13. Закупуване/придобиване на земи / учредяване на ограничени вещни права върху земи</b>	253 days	Thu 21.2.13	Thu 31.10.13									
98	Оцени на недвижими имоти	6 days	Thu 21.2.13	Tue 26.2.13									
99	Публикуване на обявление за отчуждаване	17 days	Mon 18.3.13	Wed 3.7.13									
100	Издаване и публикуване на заповед за отчуждаване	74 days	Wed 8.5.13	Fri 31.5.13									
101	Изплащане на парично обезщетение (придобиване на недвижими имоти)	159 days	Sat 15.6.13	Thu 5.10.13									
102	<b>14. Промяна на предназначението на земята</b>	224 days	Fri 22.9.13	Thu 31.10.13									
103	<b>15. Строителство</b>	486 days?	Sat 1.3.14	Mon 29.6.15									
104	Изпълнение на договор за техническа помощ на СУП	448 days?	Tue 8.4.14	Mon 29.6.15									
105	Създаване и функциониране на ЕУП във довеждащата община	455 days?	Tue 1.4.14	Mon 29.6.15									
106	Доставка на канцеларски материали, компютърна техника, софтуер и офис оборудване за работата на ЕУП	338 days?	Sat 1.3.14	Sun 1.2.15									
107	Изпълнение на договор за информативна и публичност на проекта	457 days?	Sat 1.3.14	Sun 31.10.13									
108	Изпълнение на договор за одит на проекта	370 days?	Sat 24.5.14	Sun 31.10.13									
109	Изпълнение на дейността на строителен надзор	444 days	Sat 12.4.14	Mon 29.6.15									
110	Изпълнение на дейността на строителен надзор до приемане на обекта и издаване на разрешение за ползване	351 days?	Sat 12.4.14	Tue 31.5.15									
111	Изпълнение на дейността на строителен надзор и на Изпълнение на ФИЛК (шумометр), насочено за отстраняване на дефекти	90 days?	Wed 1.4.15	Mon 29.6.15									
112	Изпълнение на авторски надзор на проектантите при изпълнение на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура - довеждащ водосборен, отвеждащ колектор, външно ел. и пътна връзка	384 days?	Sat 12.4.14	Thu 30.4.15									
113	Изпълнение на авторски надзор на проектантите при изпълнение на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура - общинска тротоарна	384 days?	Sat 12.4.14	Thu 30.4.15									
114	<b>Период на Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на технологично оборудване на РСУО (част от Инженеринга) до Протокол обр.15</b>	220 days	Wed 21.5.14	Wed 31.12.14									
115	Период на изпълнение на строителство на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура до Протокол обр. 15	267 days	Sat 12.4.14	Thu 18.12.14									
116	Изпълнение на договор за доставка на експлоатационна механизация	154 days?	Mon 30.6.14	Sun 31.11.14									
117	Изпълнение на договор за доставка на транспортна техника и контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци	37 days?	Tue 31.3.15	Thu 30.4.15									
118	<b>16. Въвеждане в експлоатация</b>	194 days?	Thu 18.12.14	Mon 29.6.15									
119	Въвеждане в експлоатация на РСУО (до издаване на разрешение за ползване)	60 days	Thu 1.1.15	Tue 31.3.15									
120	Въвеждане в експлоатация на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура (до издаване на разрешение за ползване)	104 days	Thu 18.12.14	Tue 31.3.15									
121	срок за отстраняване на дефекти след въвеждане в експлоатация	90 days?	Thu 1.1.15	Tue 31.3.15									
122	срок за съобщаване на дефекти след въвеждане в експлоатация	90 days?	Wed 1.4.15	Mon 29.6.15									
123	ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА	2932 days?	Wed 20.6.07	Mon 29.6.15									
124	ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЕФГ	547 days?	Mon 30.12.13	Mon 29.6.15									